

Wnioski i ustalenia końcowe z kontroli realizacji projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” zapoznała się i skontrolowała zawarte umowy na dofinansowanie projektu, umowy z wykonawcami poszczególnych kontraktów wraz z aneksami, a także zapoznała się z terminami i kosztami realizacji poszczególnych kontraktów oraz dotychczasowym zakresem ich wykonania.

Komisja nie wnosi uwag do działań związanych z realizacją ww. projektu przez beneficjenta, czyli Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o, podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Gminy Czechowice-Dziedzice, jako podmiotu realizującego zadania poza Projektem.

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że są opóźnienia w realizacji kontraktu IV, część 1 w zakresie odtwarzania dróg po budowie kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji wodociągów w stosunku do pierwotnie przyjętego harmonogramu robót.

W dniu przeprowadzenia kontroli wykonawca ww. Kontraktu przedstawił spółce PIM nowy harmonogram robót związanych z odtwarzaniem dróg do dnia 15 marca 2023 r.

Biorąc pod uwagę zbliżające się pogorszenie się warunków pogodowych w zimie, Komisja ma wątpliwości co do możliwości zrealizowania terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, na 6 wg składu osobowego.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji Marian Derlich 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Edward Buczek 

Członkowie Komisji:

Krzysztof Jarczok 

Andrzej Maj 

Mariusz Sekta 

Krzysztof Szczypka 